



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ
อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

จัดทำโดย
สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)
องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย กูโบร์ม.๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายกูโบร์ หมู่ ที่ ๕ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๑๔ ตาราง เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๕๓๘,๐๐๐	๕๓๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๒๕ ก.ค. ๖๖ - ๒๒ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายครุมา ม.๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายครุมา หมู่ ที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๔๔ ตาราง เมตรตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๒๐๗,๐๐๐	๒๐๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๓๑ ส.ค. ๖๖ - ๒๙ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนิน การ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย จูแอม ม.๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายจูแอม หมู่ที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๒๐๑,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๓๑ ส.ค. ๖๖ - ๒๙ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตาดีกา ม.๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายตาดีกา หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๓๒ ตาราง เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๔๗๗,๙๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๑๒ ก.ค. ๖๖ - ๙ ก.ย.๖๖	กองช่าง	

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปาดาบูนแม (รอนิง) ม.๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายปาดาบูน แม(รอนิง) หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ตาม แบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๕๑๑,๐๐๐	๕๑๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๑๕ มิ.ย. ๖๖ - ๑๓ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเปาะชูเตะห์ ม.๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเปาะชู เตะห์ หมู่ที่ ๖ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๕ ตารางเมตร ตามแบบ แปลนที่ อบต. กำหนด	๑,๑๗๑,๖๐๐	๑,๑๗๐,๐๐๐	๑,๖๐๐	/	-	-	๒๙ มิ.ย. ๖๖ - ๒๒ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเปาะอะ ม.๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเปาะอะ หมู่ที่ ๖ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๕๐ ตาราง เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๕๖๗,๐๐๐	๕๖๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	/	-	-	๒๓ มิ.ย. ๖๖ - ๒๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเปาะอะ ม.๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเปาะอะ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๙๑๖ ตาราง เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๖๗๖,๐๐๐	๖๗๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๑๙ เม.ย. ๖๖ - ๑๗ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายแซลลี่ ม.๖	บุกเบิกถนนหินคลุก สาย แซลลี่ หมู่ที่ ๖ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๗๐๖,๑๐๐	๗๐๖,๐๐๐	๑๐๐	/	-	-	๓๐ มี.ค. ๖๖ - ๒๗ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๐	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายแบมมะไฟเบอร์ ม.๒	บุกเบิกถนนหินคลุก สาย แบมมะไฟเบอร์ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ตาม แบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๒๑๗,๘๐๐	๒๑๗,๗๐๐	๑๐๐	/	-	-	๓๑ มี.ค. ๖๖ - ๑๔ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายเปาะจิวาจิตีเมาะห์ ม.๕	บุกเบิกถนนหินคลุก สาย เปาะจิวาจิตีเมาะห์ หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ แปลนที่ อบต. กำหนด	๔๒๕,๙๐๐	๔๒๕,๗๐๐	๒๐๐	/	-	-	๓๑ มี.ค. ๖๖ - ๒๙ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๒	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายมะเปาะ (ต่อจากสายเดิม) ม.๖	บุกเบิกถนนหินคลุก สาย มะเปาะ(ต่อจากสายเดิม) หมู่ที่ ๖ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร ตามแบบ แปลนที่ อบต. กำหนด	๔๕๙,๐๐๐	๔๕๘,๗๐๐	๓๐๐	/	-	-	๓๑ มี.ค. ๖๖ - ๒๙ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนิน การ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายอำมิง ม.๒	บุกเบิกถนนหินคลุก สาย อำมิง หมู่ที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๑,๑๔๕ ตาราง เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๕๓๖,๖๐๐	๕๓๖,๐๐๐	๖๐๐	/	-	-	๑๑ เม.ย. ๖๖ - ๙ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายเขื่อนป่าตาบาระ หมู่ที่ ๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเขื่อนป่า ตาบาระ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร ตาม แบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๓๗๓,๕๐๐	๓๗๒,๕๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๙ ก.ย. ๖๖ - ๗ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินกา แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๓	๑๗๕,๕๐๐	-	๑๗๕,๕๐๐	-	-	/	๑ ก.ค.- ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	กำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ ในแผนการ ดำเนิน งาน
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๕	๔๑,๕๐๐	-	๔๑,๕๐๐	-	-	/	๑ ก.ค.๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	กำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ ในแผนการ ดำเนิน งาน

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการปรับปรุงระบบกรอง น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	ปรับปรุงระบบกรอง น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๑๗๘,๕๐๐	๑๗๘,๕๐๐	-	/	-	-	๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๐ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๘	โครงการปรับปรุงระบบกรอง น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงระบบกรอง น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๑๗๖,๕๐๐	๑๗๖,๕๐๐	-	/	-	-	๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๐ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	โครงการปรับปรุงระบบกรอง น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงระบบกรอง น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๑๔๗,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	-	/	-	-	๒๒ ก.พ. ๖๖ - ๗ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๐	โครงการปรับปรุงระบบกรอง น้ำประปาหมู่บ้านพร้อมขยาย ท่อประปา หมู่ที่ ๔	ปรับปรุงระบบกรอง น้ำประปาหมู่บ้านพร้อม ขยายท่อประปา หมู่ที่ ๔ ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	-	/	-	-	๑๗ ก.พ. ๖๖ - ๒ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนิน การ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการปรับปรุงระบบกรอง น้ำประปาหมู่บ้านพร้อมขยาย ท่อประปา หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงระบบกรอง น้ำประปาหมู่บ้านพร้อม ขยายท่อประปา หมู่ที่ ๕ ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๗๕๑,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๙ มี.ค. ๖๖ - ๗ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๒	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสายบุรี	ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า ในพื้นที่ตำบลปะเสยะวอ	๕๕๑,๗๖๐.๙๘	๕๕๑,๗๖๐.๙๘	-	/	-	-	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านต้อลาขอมมาแฮ (เจษฎ) หมู่ที่ ๕ บ้านบาเลาะ	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๘๗๗,๐๐๐	๘๗๗,๐๐๐	-	/	-	-	๑๓ ต.ค. ๖๕ - ๑๒ ธ.ค. ๖๕	กองช่าง	งบ อุดหนุนเฉพาะ กิจ
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านกูแบบริบีส หมู่ ๕ บ้านบาเลาะ	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร	๒,๔๓๕,๐๐๐	๒,๔๓๕,๐๐๐	-	/	-	-	๓๑ ม.ค. ๖๖ - ๒๗ ม.ค. ๖๖	กองช่าง	งบ อุดหนุนเฉพาะ กิจ

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้าน ทุ่งเค็ง (กะดือแป)-บ้านจำกอง	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๙๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อย กว่า ๗,๔๘๕ ตารางเมตร	๔,๒๗๒,๖๐๐	๔,๒๗๒,๖๐๐	-	/	-	-	๒๗ ม.ค. ๖๖ - ๒๖ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	งบ อุดหนุนเฉพาะ กิจ
๒๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายปาดา บาระใน หมู่ที่ ๑	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อย กว่า ๒,๖๒๘ ตารางเมตร	๑,๑๑๘,๑๐๐	๑,๑๑๘,๑๐๐	-	/	-	-	๒๗ ม.ค. ๖๖ - ๒๗ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	งบ อุดหนุนเฉพาะ กิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนิน การ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไม่ได้ บรรจุ โครงการ/ กิจกรรมใน ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แผนงานการงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ ประสบสาธารณภัยจัดซื้อถุงยัง ชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลปะเสยะวอ ๗ หมู่บ้าน	จัดซื้อถุงยังชีพให้กับ ประชาชนในพื้นที่ตำบล ปะเสยะวอ ๗ หมู่บ้าน จำนวน ๒,๐๕๙ ถุง	๑,๑๒๒,๙๕๕	๑,๑๒๒,๙๕๕	-	/	-	-	๒๑ ธ.ค. ๖๕ - ๒๖ ธ.ค. ๖๕	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๘	โครงการปลูกต้นไม้ตาม พระราชดำริ	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ใน บริเวณที่ทำการ อบต. ปะเสยะวอ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	/	-	-	๕ ธ.ค ๖๕ .- ๕ ธ.ค. ๖๕	สำนักปลัด	ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ
๒๙	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก จำนวน ๗๐ คน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	/	๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย ๖๖	สำนักปลัด	
๓๐	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ใน บริเวณที่ทำการ อบต. ปะเสยะวอ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	/	/	/	๓ เม.ย. ๖๖ - ๓ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๑	โครงการฝึกอบรมการจัดการจิตอาสาภัยพิบัติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมการจัดการจิตอาสาภัยพิบัติร่วมกับ อปท. ในสายบุรี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	/	๑ ก.ค.๖๖ - ๒ ก.ค. ๖๖	อบต. .ปะเสยะวอ บูรณาการ ร่วมกับที่ทำการ ปกครอง อำเภอ สายบุรี	กำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ ในแผนการ ดำเนินงาน
๓๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อบต.ปะเสยะวอ จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	/	๒๘ มิ.ย. ๖๖ - ๓๑ มิ.ย. ๖๖		กำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ ในแผนการ ดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศึกษา/แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนิน การ	หน่วยดำเนิน งาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	๑๔ ม.ค. ๖๖ – ๑๔ ม.ค.๖๖	กองการ ศึกษาฯ	
๓๔	โครงการประเพณีทางพุทธ ศาสนา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการประเพณีทางพุทธ ศาสนา -กิจกรรมแห่พระ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	/	-	-	๕ ก.พ. ๖๖ - ๕ ก.พ.๖๖	กองการ ศึกษาฯ	
		-กิจกรรมชักพระ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	/	-	-	๑๐ ต.ค. ๖๕ – ๑๐ ต.ค. ๖๕	กองการ ศึกษาฯ	
		-กิจกรรมรดน้ำดำหัว	๗,๗๐๐	๗,๗๐๐	-	/	-	-	๑๓ เม.ย. ๖๖ - ๑๓ เม.ย. ๖๖	กองการ ศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๕	โครงการมัสยิดสานสันติสุข ตำบลปะเสยะวอ หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ มัสยิดหมู่ที่ ๑ ในการจัด โครงการมัสยิดสานสันติสุข ตำบลปะเสยะวอ - กิจกรรมงานวันเมาลิต	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	/	-	-	๗ ต.ค. ๖๕ - ๗ ต.ค. ๖๕	กอง การศึกษาฯ	
		- กิจกรรมอาบน้ำศพ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	/	-	-	๒ ก.ย. ๖๖ - ๓ ก.ย. ๖๖		
๓๖	โครงการมัสยิดสานสันติสุข ตำบลปะเสยะวอ หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ มัสยิดหมู่ที่ ๒ ในการจัด โครงการมัสยิดสานสันติสุข ตำบลปะเสยะวอ - กิจกรรมงานวันเมาลิต	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	/	-	-	๗ ต.ค. ๖๕ -๗ ต.ค. ๖๕	กอง การศึกษาฯ	
		- กิจกรรมอาบน้ำศพ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	/	-	-	๒ ก.ย. ๖๖ - ๓ ก.ย. ๖๖		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนิน การ	หน่วยดำเนิน งาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๗	โครงการมัสยิดสานสันติสุข ตำบลปะเสยะวอ หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ มัสยิดหมู่ที่ ๓ ในการจัด โครงการมัสยิดสานสันติสุข ตำบลปะเสยะวอ - กิจกรรมงานวันเมาลิต	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	/	-	-	๑๔ ต.ค. ๖๕ - ๑๔ ต.ค. ๖๕	กอง การศึกษาฯ	
		- กิจกรรมอาบน้ำศพ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	/	-	-	๒ ก.ย. ๖๖ - ๓ ก.ย. ๖๖		
๓๘	โครงการมัสยิดสานสันติสุข ตำบลปะเสยะวอ หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ มัสยิดหมู่ที่ ๔ ในการจัด โครงการมัสยิดสานสันติสุข ตำบลปะเสยะวอ - กิจกรรมงานวันเมาลิต	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	/	-	-	๒๐ ต.ค. ๖๕ -๒๐ ต.ค. ๖๕	กอง การศึกษาฯ	
		- กิจกรรมอาบน้ำศพ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	/	-	-	๒ ก.ย.๖๖ - ๓ ก.ย. ๖๖		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๙	โครงการมัสยิดสานสันติสุข ตำบลปะเสยะวอ หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ มัสยิดหมู่ที่ ๕ ในการจัด โครงการมัสยิดสานสันติสุข ตำบลปะเสยะวอ - กิจกรรมงานวันเมาลิต - กิจกรรมอาบน้ำศพ	๑๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐	- -	/ /	- -	- -	๑๖ ต.ค. ๖๕ - ๑๖ ต.ค. ๖๕ ๒ ก.ย. ๖๖ - ๓ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๔๐	โครงการมัสยิดสานสันติสุข ตำบลปะเสยะวอ หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ มัสยิดหมู่ที่ ๔ ในการจัด โครงการมัสยิดสานสันติสุข ตำบลปะเสยะวอ - กิจกรรมงานวันเมาลิต - กิจกรรมอาบน้ำศพ	๑๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐	- -	/ /	- -	- -	๑๖ ต.ค. ๖๕ - ๑๖ ต.ค. ๖๕ ๒ ก.ย. ๖๖ - ๓ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๑	โครงการมัสยิดสานสันติสุข ตำบลปะเสยะวอ หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ มัสยิดหมู่ที่ ๗ ในการจัด โครงการมัสยิดสานสันติสุข ตำบลปะเสยะวอ - กิจกรรมงานวันเมาลิด	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	/	-	-	๑๔ ต.ค. ๖๕ - ๑๔ ต.ค. ๖๕	กอง การศึกษาฯ	
		- กิจกรรมอาบน้ำศพ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	/	-	-	๒ ก.ย. ๖๖ - ๓ ก.ย. ๖๖		
๔๒	โครงการจัดฝึกอบรม กীরออาตี	จัดโครงการฝึกอบรมการเรียน การสอนอัลกุรอาน (แบบกীরออาตี) ให้ประชาชน ในพื้นที่ตำบลปะเสยะวอ ทั้ง ๗ หมู่บ้าน โดยมี กลุ่มเป้าหมาย ๔๖๐ คน	๘๒๘,๐๐๐	๘๒๘,๐๐๐	-	/	-	-	๑ ธ.ค. ๖๕ - ๓๐ ส.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	ตั้งงบ ประมาณ เพื่อ ดำเนิน การ ๙ เดือน ตลอดปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๓	โครงการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน	จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบล ปะเสยะวอ	๑๙๙,๘๐๐	๑๙๙,๘๐๐	-	/	-	-	๘ ก.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ค.๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๔๔	โครงการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และ และสมาชิก อบต.	จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล และ และสมาชิก อบต. ณ ห้อง ประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลปะเสยะวอ	๖๕,๐๐๐	๔,๘๐๐	๖๐,๒๐๐	/	-	-	๒๗ ก.พ. ๖๖ - ๒๗ ก.พ. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๕	โครงการจัดแข่งขันกีฬา ยุวชนและทักษะการเรียนรู้ ด้านภัยยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬายูวชนและ ทักษะการเรียนรู้ด้านภัยยา เสพติดให้แก่นักเรียนตาดีกา ในพื้นที่ตำบลปะเสยะวอ	๑๓๙,๙๖๐	๑๓๙,๙๖๐	-	/	-	-	๒๑ ม.ค ๖๖ - ๒๓ ม.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๔๖	โครงการจัดแข่งขันกีฬาสาม สัมพันธ์ด้านภัยยาเสพติด และส่งเสริมการท่องเที่ยว	จัดการแข่งขันกีฬาประเภท ฟุตบอล , วอลเลย์บอล, เซปักตะกร้อ	๓๘๗,๘๔๕	๓๘๗,๘๔๕	-	/	-	-	๑๔ มิ.ย ๖๖ - ๗ ก.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๗	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	ดำเนินการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม									
		- การแข่งขันฟุตบอล และ	๘๘,๕๘๓	๘๘,๕๘๓	-	/	-	-	๑๐ มี.ค. ๖๖ - ๑๗ มี.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	
		- การแข่งเรือยอกอง เรือกอล์ฟ และ หน้าพระที่นั่ง	๓๘๘,๘๔๕	๓๘๘,๘๔๕	-	/	-	-	๒๑ ส.ค. ๖๖ - ๒๔ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๔๘	โครงการจัดซื้อเรือพาย	จัดซื้อเรือพายเพื่อใช้ในการแข่งขันเรือประจำปีของ อบต. ปะเสยะวอ จำนวน ๔ ลำ	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๐ ส.ค. ๖๖ - ๒๕ ส.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๙	โครงการอุดหนุนการแข่งขัน กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์	อุดหนุนงบประมาณเพื่อการ แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง อบท.ให้กับ อบต. กะตุนง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	/	-	/	๑ ก.พ. ๖๖ – ๒๘ ก.พ. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๕๐	โครงการแข่งเรือออกกองสีบ सानประเพณีต้านภัยยาเสพติด และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	จัดการแข่งเรือออกกอง ประจำปี ๒๕๖๖	๒๙๓,๓๗๐	๒๙๓,๓๗๐	-	/	-	-	๑๕ ส.ค. ๖๖ – ๑๗ ส.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๑	โครงการงานประเพณีของดี เมืองสาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการงานประเพณีของดี เมืองสาย	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	/	๑ ก.ย.๖๖ - ๑๕ ก.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๕๒	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับมัสยิดและสุเหร่าในพื้นที่ ตำบลปะเสยะวอ	๙๙,๓๒๕	๙๙,๓๒๕	-	/	-	-	๒๐ มี.ค ๖๖ - ๒๑ มี.ค ๖๖	กอง การศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๓	โครงการสืบสานประเพณี อาซูรอต้อนรับฮีราเฮย์ ศักราช	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดโครงการสืบสานประเพณี อาซูรอต้อนรับฮีราเฮย์ ศักราชให้ที่ทำการอำเภอ สายบุรี	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	/	๑๕ ส.ค. ๖๖ - ๑๕ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๕๔	โครงการอุดหนุนการจัดงาน ประเพณีของดีเมืองสาย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม การจัดงานประเพณีของดี เมืองสายให้ที่ทำการปกครอง อำเภอสายบุรี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	/	๑ ก.ย.๖๖ - ๑๕ ก.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๕	โครงการอุดหนุนการจัดงาน เมาลิดให้ที่ทำการปกครอง สายบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการจัดงานวันเมาลิดให้ที่ ทำการปกครองอำเภอสายบุรี	๗,๐๐๐	-	๗,๐๐๐	-	-	/	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ ต.ค. ๖๕	กอง การศึกษาฯ	
๕๖	โครงการงานอาชुरอสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการจัดงานอาชुरอสัมพันธ์ ให้ที่ทำการปกครองอำเภอ สายบุรี	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐	-	-	/	๑๕ ส.ค. - ๑๕ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑.ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ๒.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ๓.ค่าหนังสือ ๔.ค่าอุปกรณ์การเรียน ๕.ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๖.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๔๙๐,๘๘๐	๓๖๘,๒๒๐	๑๒๒,๖๖๐	-	-	/	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ ต.ค. ๖๕	กอง การศึกษาฯ	
๕๘	โครงการสนับสนุนการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ในตำบล ปะเสยะวอ	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ แห่ง ศพด. ๑ แห่ง	๑,๗๕๓,๒๕๑.๗๕	๑,๗๕๓,๒๕๑.๗๕	-	-	-	/	๑๕ ส.ค. ๖๖ - ๑๕ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๙	โครงการสนับสนุนการจัดซื้อ อาหารกลางวันโรงเรียนใน สังกัด สพฐ. ในตำบล ปะเสยะวอ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็ก นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ แห่ง	๓,๖๔๐,๗๒๒	๓,๖๔๐,๗๒๒	-	/	-	-	๑ พ.ย. ๖๕ - ๒๗ ก.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๖๐	โครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตาม โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง เช่นค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์อื่น ๆ	๒,๐๐๐	-	๒,๐๐๐	-	-	/	๑ พ.ค.๖๖ - ๓๐ มิ.ย ๖๖	กอง การศึกษาฯ	กำหนด การเติม ที่ตั้งไว้ ใน แผนการ ดำเนิน งาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๑	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตาม โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เช่นค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องต้ม ค่าอุปกรณ์อื่น ๆ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	-	/	๒๓ มี.ย ๖๖ - ๒๓ มี.ย ๖๖	กอง การศึกษาฯ	กำหนด การเดิม ที่ตั้งไว้ ใน แผนการ ดำเนิน งาน
๖๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาหนูน้อยคนเก่ง	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตาม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาหนูน้อยคนเก่ง เช่นค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องต้ม ค่าอุปกรณ์อื่น ๆ	๑๐,๐๐๐	๖,๓๐๐	๓,๗๐๐	/	-	-	๘ ก.พ. ๖๖ - ๘ ก.พ. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๓	โครงการสานสัมพันธ์ ครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสู่โลกกว้าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตาม โครงการสานสัมพันธ์ ครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ โลกกว้าง เช่นค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์อื่น ๆ	๓๐,๐๐๐	๑๕,๘๓๕	๑๔,๑๖๕	/	-	-	๒ มี.ค. ๖๖ - ๒ มี.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๔	โครงการส่งเสริมและรักษา สภาพแวดล้อมในชุมชน	จัดอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ และจัดทำถังขยะเปียกใน ครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	๕๐	/	-	-	๒๕ ก.ย. ๖๖ - ๒๕ ก.ย. ๖๖	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๖๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนให้สุนัข และแมวในพื้นที่	๑๕,๐๐๐	๑๒,๑๕๐	๒,๘๕๐	/	-	-	๒๐ ก.ค. ๖๖ - ๒๐ ก.ค. ๖๖	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	/	๑ ส.ค. ๖๖ - ๑๕ ส.ค. ๖๖	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	กำหนด การเดิม ที่ตั้งไว้ ใน แผนการ ดำเนิน งาน
๖๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	/	๑ ส.ค. ๖๖ - ๑๕ ส.ค. ๖๖	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	กำหนด การเดิม ที่ตั้งไว้ ใน แผนการ ดำเนิน งาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	/	๑ ส.ค. ๖๖ - ๑๕ ส.ค. ๖๖	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	กำหนด การเดิม ที่ตั้งไว้ ใน แผนการ ดำเนิน งาน
๖๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	/	๑ ส.ค. ๖๖ - ๑๕ ส.ค. ๖๖	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	กำหนด การเดิม ที่ตั้งไว้ ใน แผนการ ดำเนิน งาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนิน การ	หน่วย ดำเนิน งาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	/	๑๖ ส.ค. ๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๖๖	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	กำหนด การเดิม ที่ตั้งไว้ ใน แผนการ ดำเนิน งาน
๗๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	/	๑๖ ส.ค. ๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๖๖	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	กำหนด การเดิม ที่ตั้งไว้ ใน แผนการ ดำเนิน งาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนิน การ	หน่วย ดำเนิน งาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๒	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	/	๑๖ ส.ค. ๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๖๖	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	กำหนด การเดิม ที่ตั้งไว้ ใน แผนการ ดำเนิน งาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่ผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดโครงการอบรมพัฒนา คุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วยเอดส์ใน พื้นที่ตำบลปะเสยะวอ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	/	๑๗ เม.ย. ๖๖ - ๒๐ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	กำหนด การเดิม ที่ตั้งไว้ ใน แผนการ ดำเนิน งาน
๗๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่ผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดโครงการอบรมพัฒนา คุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการในพื้นที่ ตำบลปะเสยะวอ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	/	๒๐ เม.ย. ๖๖ - ๒๑ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	กำหนด การเดิม ที่ตั้งไว้ ใน แผนการ ดำเนิน งาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๕	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดโครงการอบรมพัฒนา คุณภาพชีวิตแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลปะ เสยะวอ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	/	๓ ก.ค. ๖๖ - ๓ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด	กำหนด การเดิม ที่ตั้งไว้ ใน แผนการ ดำเนิน งาน
๗๖	โครงการชุมชนसानใจห่วงใย ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดโครงการชุมชนसानใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	/	๖ เม.ย. ๖๖ - ๖ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	กำหนด การเดิม ที่ตั้งไว้ ใน แผนการ ดำเนิน งาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๗	โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนมีสุข	จัดโครงการอบรมก่อน แต่งงาน (นิกะฮ์) ให้ประชาชน ในพื้นที่ตำบลปะเสยะวอ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๔๕๐	๕๕๐	/	-	-	๔ ก.พ.๖๖ - ๕ ก.พ. ๖๖	สำนักปลัด	
๗๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การแก้ไขปัญหายาเสพติด และรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะ ยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุน การแก้ไขปัญหายาเสพติดและ รณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยา เสพติดให้กับประชาชนใน พื้นที่ตำบลปะเสยะวอ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	/	๒๖ มิ.ย. ๖๖ - ๒๖ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	กำหนด การเดิม ที่ตั้งไว้ ใน แผนการ ดำเนิน งาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๙	โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	จัดตั้งด่านเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันปีใหม่	๓๕,๐๐๐	๕,๔๐๐	๒๙,๖๐๐	/	-	-	วันปีใหม่ ๒๙ ธ.ค. ๖๕ - ๔ ม.ค. ๖๖ วันสงกรานต์ ๑๑ เม.ย. ๖๖ - ๑๗ เม.ย. ๖๖)	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๐	โครงการจัดการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	/	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่ตั้งไว้ทั้งปีงบประมาณเพื่อรองรับตำแหน่งฝ่ายการเมืองที่อาจจะว่างลง
๘๑	โครงการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ	เข้าร่วมโครงการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	/	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๑๒ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนิน การ	หน่วย ดำเนิน งาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๐	โครงการจัดการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	/	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่ตั้งไว้ทั้งปีงบประมาณเพื่อรองรับตำแหน่งฝ่ายการเมืองที่อาจจะว่างลง
๘๑	โครงการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ	เข้าร่วมโครงการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	/	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๑๒ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการโดยไม่มีใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านต่างๆ	จัดโครงการกิจกรรมเพื่อรับฟัง ฟังความคิดเห็นของประชาชน ในด้านต่างๆเพื่อการ พัฒนาการปฏิบัติงานใน องค์กร	๖๐,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	/	-	-	๑ ธ.ค.๖๕ - ๒๙ ธ.ค. ๖๕	สำนักปลัด	
	โครงการปกป้องสถาบันชาติ	จัดโครงการปกป้องสถาบัน ชาติ ให้พนักงานส่วนตำบล และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ตำบลปะเสยะวอ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	/	๒๘ ธ.ค. ๖๖ - ๒๘ ธ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	กำหนด การเดิม ที่ตั้งไว้ ใน แผนการ ดำเนิน งาน

ปัญหา อุปสรรค ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี บรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) มากเกินกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ทำให้ความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณโครงการที่นำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น้องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ ได้ดำเนินการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข โอน เพิ่ม/ลด งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ ตามความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะที่เป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณของหน่วยงานควรเร่งรัดทุกสำนัก/กอง ให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่ตั้งไว้



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่อง การจัดทำงบประมาณ
การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายอำหมะ บุละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ

