



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ
อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

จัดทำโดย
สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)
องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนือระ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๓๙๖,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาบอมัง หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ – ๓๑ พ.ค. ๖๗	-	-	/	-	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแบแซ หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๔๕๕,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะกา หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๙๒ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๔๔๕,๐๐๐	๒๘ ก.พ. ๖๗- ๒๗ เม.ย ๖๗ ๖๐ วัน	/	-	-	๔๔๔,๐๐๐	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะลงสอ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๒ ตร.ม. ตามแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด	๗๖๒,๐๐๐	๘ มี.ค. ๖๗ - ๕ มิ.ย. ๖๗ ๙๐ วัน	-	/	-	-	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนอนุบาลป่าทราย หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๖๕๒,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๗	-	/	-	-	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายเจ๊ะนิ หมู่ที่ ๕	บุกเบิกถนนหินคลุกขนาด ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๑,๒๘๐ ตร.ม.	๔๕๒,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗- ๓๑ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	(กองช่าง) กำหนด การเดิม ที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนิน งาน
๘	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายเลียบคลอง (ต่อจากสายเดิม) หมู่ที่ ๒	บุกเบิกถนนหินคลุกขนาด ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๖๐๐ ตร.ม.	๒๐๓,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	/	-	-	๒๐๓,๐๐๐	(กองช่าง) เปลี่ยน แปลงระยะ เวลา ดำเนิน การจาก ที่ตั้งไว้ใน ไตรมาส ๓ เป็นไตร มาส ๒

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายเลียบหาดปาตาบาระ หมู่ที่ ๑	บุกเบิกถนนหินคลุกขนาด ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.	๔๗๓,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	/	-	-	๔๗๒,๐๐๐	(กองช่าง) เปลี่ยน แปลงระยะ เวลา ดำเนิน การจาก ที่ตั้งไว้ใน ไตรมาส ๓ เป็นไตร มาส ๒
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกระดับสายปาตาบูแม หมู่ที่ ๔	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กยกระดับสายปาตาบูแม ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตาราง เมตร	๑๓๖,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	(กองช่าง) กำหนด การเดิม ที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนิน งาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะอะ (ต่อจากสายเดิม) หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๑๕๔,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖ – ๓๑ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	(กองช่าง) กำหนด การเดิม ที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนิน งาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกร	ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนด้านเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบท. กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ดำเนินการช่วยเหลือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบท. กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๗	-	/	-	-	
๑๔	การจัดซื้อถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลปะเสยะวอ	ดำเนินการจัดซื้อถุงยังชีพเป็นการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบท.กรณีเกิดสาธารณภัยอย่างฉับพลันให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลปะเสยะวอ ทั้ง ๗ หมู่บ้าน (๒,๑๓๔ ถุง)	๑,๒๕๒,๖๕๘	๒๖ ธ.ค ๖๖ - ๒๗ ธ.ค ๖๖ -	/	-	-	๑,๒๕๒,๖๕๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	การจัดการเรียนการสอน (อัลกุรอาน) กีรออาตี	จัดโครงการอบรมการเรียนการสอนกีรออาตี (อบรมอัลกุรอาน) ให้กับเด็กนักเรียนตาดีกาในตำบลปะเสยะวอ จำนวน ๖๐๐ คน	๘๒๘,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	-	/	-	๓๖๘,๐๐๐	เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ๙ เดือนในหนึ่งปีงบประมาณ
๑๖	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล	จัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล/ พนักงานจ้างสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรในสังกัด อบต.ปะเสยะวอ จำนวน ๔๗ คน	๓๐,๐๐๐	๑๙ ก.พ.๖๗ - ๑๙ ก.พ.๖๗	/	-	-	๔,๔๙๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	โครงการประเพณีแห่พระ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการประเพณีแห่พระ ให้แก่ศาลเจ้าตี่ฮู้ฮ่งเฮีย	๑๕,๐๐๐	๒๗ ก.พ. ๖๗ - ๒๗ ก.พ. ๖๗	/	-	-	๑๕,๐๐๐	
๑๘	โครงการประเพณีทางพุทธศาสนา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการประเพณีทางพุทธ ศาสนากิจกรรมชักพระ ประเพณี ให้แก่วัดถ้ำแก้ววาส (เสารัฐกิจ)	๑๕,๐๐๐	๓๐ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ต.ค.๖๖	/	-	-	๑๕,๐๐๐	
๑๙	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับมัสยิดและสุเหร่าในพื้นที่ ตำบลปะเสยะวอ จำนวน ๑๔ แห่ง	๑๐๐,๐๐๐	๖ มีนาคม ๖๗ - ๗ มีนาคม ๖๗	/	-	-	๙๙,๗๒๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๐	ค่าอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร เสริม (นม) ให้ รร.ในสังกัด สพฐ จำนวน ๕ แห่ง ศพด.บาเลาะ จำนวน ๑ แห่ง	๑,๘๕๕,๙๑๗	๑ พ.ย. ๖๖ - ๑๙ มี.ค. ๖๗	/	-	-	๘๖๖,๖๕๘	เป็นโครงการ กิจกรรมที่ตั้ง ไว้สำหรับ ๒ ปี การศึกษา
๒๑	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้ รร. ในสังกัด สพฐ.จำนวน ๕ แห่ง	๓,๘๙๔,๔๐๐	๑ พ.ย. ๖๖ - ๒๘ มี.ค. ๖๗	-	/	-	๑,๘๓๕,๖๐๐	
๒๒	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดโครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร และค่าอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	๒,๐๐๐	๑๖ พ.ค. ๖๗ - ๑๖ พ.ค. ๖๗	-	-	/	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๓	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๕,๐๐๐	๑๗ พ.ค. ๖๗ - ๑๗ พ.ค. ๖๗	-	-	/	-	
๒๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาหนูน้อยคนเก่ง	จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและ กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เด็ก พัฒนาการเด็ก ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗ - ๓ มิ.ย. ๖๗	-	-	/	-	
๒๕	โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่โลกกว้าง	จัดโครงการสานสัมพันธ์ ครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ โลกกว้างเพื่อเรียนรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆนอก สถานที่	๓๐,๐๐๐	๑๔ ก.พ. ๖๗ - ๑๔ ก.พ. ๖๗	/	-	-	๒๕,๘๓๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามี เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและตั้งครรภ์ใน วัยรุ่นตำบลปะเสยะวอ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหามีเพศสัมพันธ์ก่อน วัยอันควรและตั้งครรภ์ใน วัยรุ่นตำบลปะเสยะวอ เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๑๕,๖๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	กำหนดการเดิม ที่ตั้งไว้ใน แผนการดำเนิน งาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๗	โครงการชุมชนสานใจห่วงใยผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดโครงการชุมชนสานใจ ห่วงใยผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุใน พื้นที่ตำบล ปะเสยะวอ ทั้ง ๗ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	กำหนดการเดิม ที่ตั้งไว้ใน แผนการดำเนิน งาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๘	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสำคัญ	การจัดตั้งด่านเฝ้าระวังบน ถนนสายหลักในเขตพื้นที่ ตำบลปะเสยะวอ	๑๐,๐๐๐	๒๙ ธ.ค.๖๖ - ๔ ม.ค.๖๗	/	-	-	๕,๒๓๐	เป็นการ ดำเนิน กิจกรรม ๒ ห้วงระยะ เวลา คือ - ช่วงเทศกาล ปีใหม่ - ช่วงเทศกาล สงกรานต์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๙	โครงการจัดการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	/	-	เป็นโครงการกิจกรรมที่ตั้งไว้ทั้งปีงบประมาณเพื่อรองรับการเลือกตั้งที่อาจเกิดขึ้นกรณีเสียชีวิตหรือลาออกของสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น
๓๐	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร	จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๑	โครงการต่อเติมโรงจอดรถ อบต.ปะเสยะวอ	ต่อเติมโรงจอดรถ อบต. -ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร -ขนาดกว้าง ๒.๙๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร -ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๓๒๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๒	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนด้านต่างๆ	จัดโครงการกิจกรรมเพื่อรับฟัง ฟังความคิดเห็นของประชาชน ในด้านต่างๆเพื่อการ พัฒนาการปฏิบัติงานใน องค์กร	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๗	/	-	-	๔,๕๕๐	
๓๓	โครงการปกป้องสถาบันชาติ	จัดโครงการปกป้องสถาบัน ชาติ ให้พนักงานส่วนตำบล และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ตำบลปะเสยะวอ	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	กำหนดการเดิม ที่ตั้งไว้ใน แผนการดำเนิน งาน

หมายเหตุ :

รายงานเฉพาะผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ระบุไว้ในแผนการดำเนินงานตามห้วงเวลาระยะเวลา ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

