



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย  
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ  
อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

จัดทำโดย  
สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเปาะกา หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเปาะกา หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๙๒ ตารางเมตร ตามแบบ แปลนที่ อบต. กำหนด	๔๔๕,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๒๘ ก.พ. ๖๗ - ๒๗ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเปาะงลอส หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายเปาะงลอส หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๒ ตารางเมตร ตาม แบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๗๖๒,๐๐๐	๗๖๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	/	-	-	๘ มี.ค. ๖๗ - ๕ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณสุข และการจัดการพลังงาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายโรงเรียนอนุบาล (ป่าทราย) หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายโรงเรียนอนุบาลป่า ทราย หมู่ที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๘๕๘ ตาราง เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๖๕๒,๐๐๐	๖๕๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๒๗ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเอระเระ หมู่ที่ ๔		๓๙๖,๐๐๐	-	-	-	-	/	-	กองช่าง	

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายบายบอมะ หมู่ที่ ๔	บุกเบิกถนนหินคลุก สายบาย บอมะ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หน้า เฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร ตาม แบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๘๘๕,๐๐๐	๘๘๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๙ พ.ค. ๖๗ - ๖ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๖	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายเกาะงา หมู่ที่ ๔	บุกเบิกถนนหินคลุก สาย เกาะงา หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๗๐๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๒๕๔,๐๐๐	๒๕๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๓ พ.ค. ๖๗ - ๑ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายป่าตายนมใต้ หมู่ที่ ๔	บุกเบิกถนนหินคลุก สาย ป่าตายนมใต้ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ แปลนที่ อบต. กำหนด	๒๘๕,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๓ พ.ค. ๖๗ - ๑ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายแบะแซ หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายแบะแซ หมู่ที่ ๕ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน ที่ อบต. กำหนด	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๒๘ ส.ค. ๖๗ - ๒๗ ต.ค. ๖๗	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๙	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายเจ๊ะนิ หมู่ที่ ๕	บุกเบิกถนนหินคลุกสาย เจ๊ะนิ หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร ทน เฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน ที่ อบต. กำหนด	๔๕๒,๐๐๐	๔๕๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๐	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายแบแอ หมู่ที่ ๕	บุกเบิกถนนหินคลุกสาย แบแอ หมู่ที่ ๕ กว้าง ๒.๕๐ - ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๔๔๔ ตารางเมตร ตาม แบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๒๓ ส.ค. ๖๗ - ๒๙ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการทรัพยากรพลังงาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายตะโพกเสมาตากาตาพี หมู่ที่ ๕	บุกเบิกถนนหินคลุก สาย ตะโพกเสมาตากาตาพี หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน ที่ อบต. กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๑๕ ส.ค. ๖๗ - ๒๕ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๒	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายยาแม็ง(ป่าโจ) หมู่ที่ ๖	บุกเบิกถนนหินคลุก สาย ยาแม็ง(ป่าโจ) หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๔ ตารางเมตร ตาม แบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๗๐๖,๑๐๐	๗๐๕,๑๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๗ ส.ค. ๖๗ - ๖ ต.ค. ๖๗	กองช่าง	



๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย คำนวณงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบวมัง หมู่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบวมัง หมู่ที่ ๗ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลน ที่ อบต. กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๒๔ ก.ย. ๖๗ - ๓ พ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ บาดาล คสล. หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างระบบกรองน้ำ บาดาล หมู่ที่ ๗ กว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๓.๖๐ เมตร สูง ๔.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๔๓๗,๐๐๐	๔๓๗,๐๐๐	-	-	/	-	๑๒ ก.ย. ๖๗ - ๑ ๑ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	



๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณสุข และการจัดการพลังงาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายเลียบบดลอง (ต่อจากสาย เดิม) หมู่ที่ ๒	บุกเบิกถนนหินคลุก สาย เลียบบดลอง หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๖๐๐ ตาราง เมตรตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๒๐๓,๐๐๐	๒๐๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๑ ก.พ. ๖๗ - ๑๖ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๖	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายเลียบบดลองตามบาระ หมู่ที่ ๑	บุกเบิกถนนหินคลุก สาย เลียบบดลองตามบาระ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ยกระดับ สายปาดูแม่ หมู่ที่ ๔	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ยกระดับ สาย ปาดูแม่ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร ตาม แบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๑๓๖,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๘ ส.ค. ๖๗ - ๒๑ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายปะอะ (ต่อจากสายเดิม) หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายปะอะ (ต่อจาก สายเดิม) หมู่ที่ ๖ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๙ ตารางเมตร ตามแบบ แปลนที่ อบต. กำหนด	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๑๖ ส.ค. ๖๗ - ๑๕ ต.ค. ๖๗	กองช่าง	

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเว ลา ดำเนิน การ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ได้ ดำเนินการ			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโต๊ะอีหม่าม หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโต๊ะอีหม่าม หมู่ที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๓ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๕๐๙,๐๐๐	๕๐๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๒๕ เม.ย. ๖๗ - ๒๓ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกะแหว หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกะแหว หมู่ที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๑ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๒๖๒,๐๐๐	๒๖๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๒๓ ก.ค. ๖๗ - ๒๑ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเว ลา ดำเนิน การ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการต่อเติมโรงจอดรถ อปต. ปะเสยะวอ หมู่ที่ ๒	ต่อเติมโรงจอดรถ อปต. ปะ เสยะวอ หมู่ที่ ๒ (๑.) ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร (๒.) ขนาด กว้าง ๒.๙๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร (๓.) ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ตามแบบ แปลนที่ อปต. กำหนด	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	/	-	๒๐ ก.ย. ๖๗ - ๑๙ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๒๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ป.น.ถ.๙๐-๐๐๑ สายบ้านบะละ- บ้านตาละอมาแฮ หมู่ที่ ๕ บ้านบะละ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ป.น.ถ.๙๐- ๐๐๑ สายบ้านบะละ-บ้าน ตาละอมาแฮ หมู่ที่ ๕ บ้าน บะละ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔,๗๕๕ ตาราง เมตร ตามแบบแปลนที่ อปต. กำหนด	๓,๒๑๘,๐๐๐	๓,๒๑๘,๐๐๐	-	/	-	-	๑๑ มิ.ย. ๖๗ - ๘ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเว ลา ดำเนิน การ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ได้ ดำเนินการ			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุพรรณฯต่อแอม.๔	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกระดับสายสุพรรณฯคือแอม.๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๓๔๖,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๓ ก.ย. ๖๗ - ๒ พ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๔	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๓๕.๐๐ เมตร ความลึกตั้งแต่ ๐.๔๐ ความลึกปลาย ๐.๘๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๑,๔๒๑,๕๐๐	๑,๔๒๐,๐๐๐	๑,๕๐๐	/	-	-	๒๗ ก.ค. ๖๖ - ๒๒ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	กันเงินก่อนนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน Asphaltic Concrete สายบ้านบน-บ้านทุ่งเค็ง (บ้าน แบตง) หมู่ที่ ๒,๔	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๔๙ เมตร ปูหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๘,๗๔๕ ตารางเมตร ตามแบบ แปลนที่ อบต. กิ่งหนาด	๔,๙๕๔,๘๐๐	๔,๙๕๔,๘๐๐	-	/	-	-	๒๒ ก.ย. ๖๖ - ๑๙ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	กันเงินก่อน นี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน  
แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (งบอนุมัติ)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๖	การอุดหนุนงบประมาณเพื่อการ ขยายเขตไฟฟ้าให้สำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี		๓๐๐,๐๐๐	๓๕๘,๔๙๕.๐๘	-	/	-	-	๖ ก.ย. ๖๗ - ๑๑ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินอุดหนุน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
-	โครงการส่งเสริมการประกอบ อาชีพให้ประชาชนใน ตำบลปะเสยะวอ	-	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	โอน งบประมาณ ไปตั้งจ่าย รายการใหม่ใน การดำเนิน กิจกรรม สาธารณะ



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
แผนงานกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย คำนวณ งาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ ประสบสาธารณภัยจัดซื้อถุงยัง ชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลปะเสยวอ ๗ หมู่บ้าน	จัดซื้อยังชีพให้กับ ประชาชนในพื้นที่ตำบล ปะเสยวอ ๗ หมู่บ้าน จำนวน ๒,๑๓๔ ชุด	งบกลาง ๘๐๐,๐๐๐ สะสม ๔๘๗,๗๙๗ = ๑,๒๘๗,๗๙๗	งบกลาง ๗๖๔,๘๖๑ สะสม ๔๘๗,๗๙๗ = ๑,๒๕๒,๖๕๘	-	/	-	-	๒๖ ธ.ค. ๖๖ - ๔.ม.ค. ๖๗	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๒๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยา หรือฟื้นฟูหลังเกิดเหตุสาธารณภัย	-กิจกรรมจัดซื้อพันธุ์ปลา ลูกปลากะพงขาว ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ - ๖ นิ้ว -ลูกปลาที่บิหม ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว -กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนด้านที่อยู่อาศัย	๗๐๐,๐๓๓	๗๐๐,๐๓๓	-	/	-	-	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
			๔๙,๕๐๐ = ๗๔๙,๕๓๓	๔๙,๕๐๐ = ๗๔๙,๕๓๓	-						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๙	โครงการปลูกต้นไม้ตาม พระราชดำริ	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณ ที่ทำการ อบต. ปะเสยะวอ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	/	-	-	๔.๖.๕๖๗ -	สำนักปลัด	ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ
๓๐	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครท้องถิ่นรัก โลก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก จำนวน ๗๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๑๑๐	๑,๘๙๐	/	-	-	๒๑.๕.๖๗ - ๒๑.๕.๖๗	สำนักปลัด	
๓๑	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณ ที่ทำการ อบต. ปะเสยะวอ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	/	-	-	๓.๕.๖๗ - ๓.๕.๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๒	โครงการฝึกอบรมการจัดการ จิตอาสาภัยพิบัติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดโครงการฝึกอบรมการ จัดการจิตอาสาภัยพิบัติ ร่วมกับ อบท. ในสายบุรี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	/	๑ ก.ค.๖๗ - ๒ ก.ค. ๖๗	อบต. .ปะเสยวอ บูรณาการ ร่วมกับที่ท่า การปกครอง อำเภอ สายบุรี	กำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ ในแผนการ ดำเนินงาน
๓๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนของ อบต.ปะเสยวอ จำนวน ๕๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	๒๕๙,๓๒๕	-	-	-	/	๕ ส.ค. ๖๗ - ๙ ส.ค.๖๗	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนงานการศึกษา/แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๔	โครงการประเพณีทาง พุทธศาสนา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการประเพณีทางพุทธ ศาสนา -กิจกรรมชักพระ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	/	-	-	๑๐ ต.ค. ๖๗ - ๑๐ ต.ค. ๖๗	กองการ ศึกษาฯ	
๓๕	โครงการสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม สงฆ์พระและรดน้ำ คำหัวผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมสงฆ์พระและ รดน้ำคำหัวผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๓ เม.ย.๖๗ - ๑๓ เม.ย. ๖๗	กองการ ศึกษาฯ	
๓๖	โครงการประเพณีแห่ พระ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการประเพณีแห่ พระ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	/	-	-	๒๗ ก.พ.๖๗ - ๒๗ เม.ย.๖๗	กองการ ศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓๗	โครงการมีสัตตสถานสันติ สุขตำบลปะเสยะวอ หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้มีสัตตหมู่ที่ ๑ ในการ จัดโครงการมีสัตตสถาน สันติสุขตำบลปะเสยะวอ - กิจกรรมงานวันแมลิต	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๓ ก.ย. ๖๗ - ๑๓ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๓๘	โครงการมีสัตตสถานสันติ สุขตำบลปะเสยะวอ หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้มีสัตตหมู่ที่ ๒ ในการ จัดโครงการมีสัตตสถาน สันติสุขตำบลปะเสยะวอ - กิจกรรมงานวันแมลิต	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	๖ ก.ย. ๖๗ - ๖ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๙	โครงการมีสัตตสถานสันติ สุขตำบลปะเสยชะวอ หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ มีสัตตหมู่ที่ ๓ ในการจัด โครงการมีสัตตสถานสันติสุข ตำบลปะเสยชะวอ - กิจกรรมงานวันแมกติด	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	๖ ก.ย. ๖๗ - ๖ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษา	
๔๐	โครงการมีสัตตสถานสันติ สุขตำบลปะเสยชะวอ หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ มีสัตตหมู่ที่ ๔ ในการจัด โครงการมีสัตตสถานสันติสุข ตำบลปะเสยชะวอ - กิจกรรมงานวันแมกติด	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๓ ก.ย. ๖๗ - ๑๓ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษา	



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔๑	โครงการมีสียิตสถานสันติสุข ตำบลปะเสยชะอ หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ มีสียิตหมู่ที่ ๕ ในการจัด โครงการมีสียิตสถานสันติสุข ตำบลปะเสยชะอ - กิจกรรมงานวันแม่มาลิต	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๖ ก.ย. ๖๗ - ๑๖ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๔๒	โครงการมีสียิตสถานสันติสุข ตำบลปะเสยชะอ หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ มีสียิตหมู่ที่ ๕ ในการจัด โครงการมีสียิตสถานสันติสุข ตำบลปะเสยชะอ - กิจกรรมงานวันแม่มาลิต	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๖ ก.ย. ๖๗ - ๑๖ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๔๓	โครงการมีสัตตสถานสันติสุข ตำบลปะเสยะวอ หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ มีสัตตหมู่ที่ ๗ ในการจัด โครงการมีสัตตสถานสันติสุข ตำบลปะเสยะวอ - กิจกรรมงานวันมาฆบูชา	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๓ ก.ย. ๖๗ - ๑๓ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๔๔	โครงการจัดการเรียนการสอน (อัสการอานกัรอาตี)	เพื่อจ่ายตามโครงการจัดการเรียนการสอน(อัสการอานกัรอาตี) ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลปะเสยะวอ ทั้ง ๗ หมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๔๖๐ คน	๘๒๘,๐๐๐	๘๒๘,๐๐๐	-	/	-	-	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	ตั้งงบประมาณ เพื่อ ดำเนิน การ ๙ เดือน ตลอดปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๕	โครงการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน	จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบล ปะเสยะวอ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๒๐ ก.ค. ๖๗ - ๒๘ ก.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๔๖	โครงการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และ และสมาชิก อบต.	จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล และ และสมาชิก อบต. ฯ ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลปะเสยะวอ	๓๐,๐๐๐	๔,๔๙๕	๒๕,๕๐๕	/	-	-	๑๔ ก.พ. ๖๗ - ๑๔ ก.พ. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๗	โครงการจัดแข่งขันกีฬา เยาวชนและทักษะการเรียนรู้ ด้านกีฬายาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬายวชนและ ทักษะการเรียนรู้ด้านกีฬายา เสพติดได้แก่นักเรียนตาดีกา ในพื้นที่ตำบลปะเสยะวอ	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๒,๘๖๐	๗,๑๔๐	/	-	-	๖-๘ พ.ค. ๖๗ - ๖-๘ พ.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๔๘	โครงการจัดแข่งขันกีฬาสาน สัมพันธ์ด้านกีฬายาเสพติด และส่งเสริมการท่องเที่ยว	จัดการแข่งขันกีฬาประเภท ฟุตบอล , วอลเลย์บอล, เซปักตะกร้อ	๓๘๒,๐๐๓	๓๘๒,๐๐๓	-	/	-	-	๑๒ มี.ย. ๖๗ - ๘ ก.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๙	โครงการจัดตั้งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขัน	ดำเนินการจัดตั้งนักกีฬาเข้า ร่วม - การแข่งขันฟุตบอล - การแข่งขันเรือยอกอง เรือกอล์ฟ และ หน้าพระที่นั่ง	๕๐,๑๔๐ ๓๘๙,๘๘๐	๕๐,๑๔๐ ๓๘๙,๘๘๐	- -	/ /	- -	- -	๑ ก.ค.๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๖๗  ๒๖ ก.ย.๖๗ - ๒๘ ก.ย.๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๕๐	ค่าวัสดุกีฬา	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กีฬา เช่นลูกฟุตบอล ตะกร้อ เส้า ตาข่าย ฯลฯ (กอง การศึกษาฯ)	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๐๐	๑๐๐	/	-	-	๒๐ มี.ค.๖๗ - ๒๕ มี.ค.๖๗	กอง การศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕๑	โครงการแข่งขันกีฬาสร้าง ความสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๗	อุดหนุนงบประมาณเพื่อการ แข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคี ระหว่าง อบท. โดย อบต.ปะเส ยะวอ เป็นเจ้าภาพ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐		-	/	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	กำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ ในแผนงาน ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗
๕๐	โครงการแข่งเรือออกกอง สืบสานประเพณีตำนานภัย ยาเสพติดและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	จัดการแข่งเรือออกกอง ประจำปี ๒๕๖๗	๒๗๒,๓๙๐	๒๗๒,๓๙๐	-		/	-	๑๗ ส.ค. ๖๗ - ๑๙ ส.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๑	โครงการงานประเพณี ของดีเมืองสาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานประเพณีของดีเมืองสาย	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	/	๑ ก.ย.๖๗ - ๑๕ ก.ย.๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๕๒	โครงการรอมูออน สัมพันธ์	จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ มัสยิดและสุเหร่าในพื้นที่ตำบลปะเส ยะวอ	๙๙,๗๒๕	๙๙,๗๒๕	-	-	-	/	๖ มี.ค. ๖๗ - ๗ มี.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕๓	โครงการสืบสานประเพณี อาซูรอต้อนรับฮีจเราะฮ์ ศักราช	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดโครงการสืบสานประเพณี อาซูรอต้อนรับฮีจเราะฮ์ ศักราชให้ทั้งทำการอำเภอ สายบุรี	๕๐,๐๐๐	๓๓,๔๕๕	๑๖,๕๔๕	/	-	-	๒๘ ก.ค.๖๗ - ๒๘ ก.ค.๖๗	กอง การศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑.ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก เล็ก ๒.ค่าจัดการเรียนการสอน(ราย หัว) ๓.ค่าหนังสือ ๔.ค่าอุปกรณ์การเรียน ๕.ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๖.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๔๙๐,๘๘๐	๓๖๘,๒๒๐	๑๒๒,๖๖๐	-	-	/	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ต.ค. ๖๗	กอง การศึกษา ฯ	
๕๘	โครงการสนับสนุนการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในตำบลปะเสียว	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ แห่ง สพต. ๑ แห่ง	๑,๗๕๓,๒๕๑.๗๕	๑,๗๕๓,๒๕๑.๗๕	-	-	-	/	๑๔ ส.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษา ฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕๙	โครงการสนับสนุนการจัดซื้อ อาหารกลางวันโรงเรียนใน สังกัด สพฐ. ในตำบล ปะเสยะวอ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็ก นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ แห่ง	๓,๖๔๐,๗๒๒	๓,๖๔๐,๗๒๒	-	/	-	-	๑ พ.ย. ๖๗ - ๒๗ ก.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๖๐	โครงการปฐมมณฑล ผู้ปกครอง	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตาม โครงการปฐมมณฑลผู้ปกครอง เช่นค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์อื่น ๆ	๒,๐๐๐	-	๒,๐๐๐	-	-	/	๑ พ.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย ๖๗	กอง การศึกษาฯ	กำหนด การเดิม ที่ตั้งไว้ ใน แผนการ ดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๑	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตาม โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เช่นค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องต้ม ค่าอุปกรณ์อื่น ๆ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	-	/	๒๓ มี.ย ๖๗ - ๒๓ มี.ย ๖๗	กอง การ ศึกษา	กำหนด การเดิม ที่ตั้งไว้ ใน แผนการ ดำเนินงาน
๖๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้น้อยคนแก่	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตาม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้น้อยคนแก่ เช่นค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องต้ม ค่าอุปกรณ์อื่น ๆ	๑๐,๐๐๐	๖,๓๐๐	๓,๗๐๐	-	-	/	๘ ก.พ. ๖๗ - ๘ ก.พ. ๖๗	กอง การ ศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๖๓	โครงการสานสัมพันธ์ ครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสุโขทัย	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตาม โครงการสานสัมพันธ์ ครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุ โขทัย เช่นค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์อื่น ๆ	๓๐,๐๐๐	๑๕,๘๓๕	๑๔,๑๖๕	/	-	-	๒ มี.ค. ๖๗ - ๒ มี.ค. ๖๗	กอง การศึกษา ฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมที่มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต  
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย คำนวณ งาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๖๕	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนให้ สุนัข และแมวในพื้นที่	๑๕,๐๐๐	๑๔,๓๗๕	๖๒๕	/	-	-	๓๐ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๖๖	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้คณะกรรมการ หมู่บ้านดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	/	๑ ส.ค. ๖๗ - ๑๖ ส.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	กำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ ในแผนการ ดำเนินงาน
๖๗	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้คณะกรรมการ หมู่บ้านดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	/	๑ ส.ค. ๖๗ - ๑๖ ส.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	กำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ ในแผนการ ดำเนินงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๘	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านตาม โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนให้ คณะกรรมการ หมู่บ้านดำเนินงาน ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	/	๑ ส.ค. ๖๗ - ๑๖ ส.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	กำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ ในแผนการ ดำเนินงาน
๖๙	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านตาม โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนให้ คณะกรรมการ หมู่บ้านดำเนินงาน ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	/	๑ ส.ค. ๖๗ - ๑๖ ส.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	กำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ ในแผนการ ดำเนินงาน



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต  
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	/	๑ ส.ค. ๖๗ - ๑๖ ส.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	กำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ ในแผนการ ดำเนินงาน
๗๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	/	๑ ส.ค. ๖๗ - ๑๖ ส.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	กำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ ในแผนการ ดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต  
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๒	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านตามโครงการ พระราชดำริต้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนให้ คณะกรรมการ หมู่บ้านดำเนินงาน ตามโครงการ พระราชดำริต้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	/	๑ ส.ค. ๖๗ - ๑๖ ส.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	กำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ ในแผนการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต  
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗๓	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตแก่ผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดโครงการอบรม พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ตำบล ปะเสยะวอ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	/	๑๗ เม.ย. ๖๗ - ๒๐ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด	กำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ ในแผนการ ดำเนินงาน
๗๔	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตแก่ผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดโครงการอบรม พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ พิการในพื้นที่ตำบลปะเส ยะวอ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	/	๒๐ เม.ย. ๖๗ - ๒๑ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด	กำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ ในแผนการ ดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต  
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลิตภัณฑ์ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๕	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตแก่ผู้ ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดโครงการ อบรมพัฒนาคุณภาพ ชีวิตแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ตำบลปละเสียว	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	/	๓ ก.ค. ๖๗ - ๓ ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด	กำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ ในแผนการดำเนินงาน
๗๖	โครงการชุมชนสถาน ใจห่วงใยผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดโครงการ ชุมชนสถานใจห่วงใย ผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๑๓,๕๕๐	๑๖,๔๕๐	-	-	-	๒๘ ก.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๗๗	โครงการส่งเสริม และพัฒนา คุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการ ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	๔๙,๕๔๑	๔๙,๕๐๐	-	-	-	/	๒๙ มี.ค.๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ปีที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๙	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ แก้ไขปัญหายาเสพติดและรณรงค์ ต่อสู้เพื่อเอาชนะ ยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหายา เสพติดและ รณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะ ยาเสพติดให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลปะเสยะวอ	๓๐,๐๐๐	๒๖,๓๑๐	๓,๖๙๐	/	-	-	๒๓ ส.ค. ๖๗ - ๒๓ ส.ค. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต  
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๘๐	โครงการลดอุบัติเหตุ บนท้องถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	จัดตั้งด่านเฝ้าระวังเพื่อ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และวันปีใหม่	๑๐,๐๐๐	๔,๕๕๐	๕,๔๕๐	/	-	-	วันปีใหม่ ๒๙ ธ.ค.๖๖ - ๔ ม.ค. ๖๗ วันสงกรานต์ ๑๑ เม.ย.๖๗ - ๑๗ เม.ย. ๖๗)	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ปีที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๑	โครงการจัดการ เลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการเลือกตั้งของ ท้องถิ่นตามที่ คณะกรรมการการ เลือกตั้งกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	/	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	เป็นโครงการ ที่ต่างจาก ปีงบประมาณ เพื่อรองรับ ตำแหน่งผู้ การ เมืองที่อาจจะ ว่างลง
๘๒	โครงการจัดงาน พระราชพิธีและรัฐ พิธีต่าง ๆ	เข้าร่วมโครงการจัด งานพระราชพิธีและรัฐ พิธีต่าง ๆ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	/	๑ ต.ค. ๖๖ - ๑๒ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบ ประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาตำบลการเมืองการบริหาร

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๓	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านต่างๆ	จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อรับ ฟังฟังความ ความคิดเห็นของ ประชาชนใน ด้านต่างๆเพื่อ การพัฒนาการ ปฏิบัติงานใน องค์กร	๕๐,๐๐๐	๔,๕๕๐	๔๕,๔๕๐	/	-	-	๑ ธ.ค.๖๕ - ๒๙ ธ.ค.๖๕	สำนักปลัด	
๘๔	โครงการปกป้องสถาบัน ชาติ	จัดโครงการ ปกป้องสถาบัน ชาติ ให้พนักงาน ส่วนตำบลและ ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตำบลปะ เสียว	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	/	๙ ม.ค. ๖๗	สำนักปลัด	กำหนด การเดิมที่ตั้งไว้ ในแผนการ ดำเนินงาน



## ปัญหา อุปสรรค ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี บรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) มากเกินกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ทำให้ความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณโครงการที่นำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นองค์การบริหารส่วนตำบล

ปะเสยะวอ ได้ดำเนินการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข โอน เพิ่ม/ลด งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ ตามความเหมาะสม

### ข้อเสนอแนะ

- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะที่เป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณของหน่วยงานควรเร่งรัดทุกสำนัก/กอง ให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่ตั้งไว้



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่อง การจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายอาหะมะ บูละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ