



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ
อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

จัดทำโดย
สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)
องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ

แผนละความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนือระ หมู่ที่ ๔ | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด | ๓๙๑,๐๐๐ | ๑ ก.พ. ๒๕๖๘ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองช่าง) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๘ |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแบะยา หมู่ที่ ๖ | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๙ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด | ๒๑๘,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๒๕๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองช่าง) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๘ |

๑. ยุทธศาสตร์กา วัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาก่อสร้าง บุกเบิก ปรังปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำฯ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแบเลาะห์ หมู่ที่ ๕ | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด | ๒๒๕,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองช่าง) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๘ |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแบเอะ หมู่ที่ ๖ | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | ๔๓๔,๐๐๐ | ๑ มิ.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองช่าง) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๘ |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำฯ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะเขາเซห์ หมู่ที่ ๕ | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | ๔๐๖,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองช่าง) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๘ |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยี่สือแม หมู่ที่ ๒ | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | ๒๙๙,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองช่าง) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๘ |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาโครงสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำฯ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๗ | โครงการบุกเบิกถนนหิน คลุก สายภูแบะเจือเนาะ หมู่ที่ ๖ | บุกเบิกถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๐ ตร.ม รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ๑๒๓.กำหนด | ๗๗๐,๐๐๐ | ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองช่าง) เป็น กำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |
| ๘ | โครงการบุกเบิกถนน หินคลุก สายบือสุ หมู่ที่ ๖ | บุกเบิกถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ๑๒๓.กำหนด | ๖๑๗,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองช่าง) เป็น กำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริก ารสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำฯ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๙ | โครงการบุกเบิกถนนหิน คลุก สายเปาะมะ ป่าทราย หมู่ที่ ๒ | บุกเบิกถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | ๒๒๗,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองช่าง) เป็น กำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |
| ๑๐ | โครงการบุกเบิกถนน หินคลุก สายอาลี หมู่ที่ ๕ | บุกเบิกถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | ๒๓๔,๐๐๐ | ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองช่าง) เป็น กำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำฯ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑๑ | โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ยกระดับ สายจีแยะ หมู่ที่ ๒ | ปรับปรุงถนน คสล. พร้อมยกระดับ สายจีแยะ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด | ๒๖๖,๐๐๐ | ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๘ – ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๘ | / | - | - | ๒๖๕,๐๐๐ | (กองช่าง) |
| ๑๒ | โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับ สายบลาซาเซาะห์ หมู่ที่ ๒ | ปรับปรุงถนน คสล. พร้อมยกระดับ สายบลาซาเซาะห์ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ - ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๑.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ๒๑๙.๕๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด | ๑๐๖,๐๐๐ | ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๘ – ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๘ | - | / | - | ยังไม่มีเบิก จ่ายงบประมาณ | (กองช่าง) |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำฯ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑๓ | โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับ สายบาย หมู่ที่ ๒ | ปรับปรุงถนน คสล. พร้อมยกระดับสาย บาย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | ๓๑๕,๐๐๐ | ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๘ | / | - | - | ๓๑๕,๐๐๐ | (กองช่าง) |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | ๓๒๗,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองช่าง) เป็น กำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ ในแผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำฯ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑๕ | โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซิมปลิมอ หมู่ที่ ๒ | ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายซิมปลิมอ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๗.๐๐ เมตร ปูหนาเฉลี่ย ๕ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ปูหนาเฉลี่ย ๕ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. | ๑,๓๔๖,๐๐๐ | ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๗ - ๗ ก.พ. ๒๕๖๘ | / | - | - | ๑,๓๔๔,๐๐๐ | (กองช่าง) |
| ๑๖ | โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับ สายต้นมะขาม หมู่ที่ ๒ | ปรับปรุงถนน คสล.ยกระดับสาย ต้นมะขาม ขนาดกว้าง ๑.๕๐ - ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | ๑๕๓,๐๐๐ | ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๗ - ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๘ | / | - | - | ๑๕๒,๐๐๐ | (กองช่าง) |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำฯ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑๗ | โครงการก่อสร้างระบบ กรองน้ำบาดาล คสล. บนถนน้ำใส หมู่ที่ ๓ | ก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล คสล. บนถนน้ำใสขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๓.๖๐ เมตร สูง ๔.๙๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | ๔๕๐,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๒๕๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองช่าง) เป็น กำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |
| ๑๘ | โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ | เจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ความลึก ๑๐๐ – ๑๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๘- ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๘ | - | / | - | ยังไม่มีงบเบิก จ่ายงบประมาณ | (กองช่าง) |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำฯ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑๙ | โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคุ้ม | กว้าง ๓.๐๐ – ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๑๐ เมตร ปูหนาเฉลี่ย ๕ ซม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๗๕ ตร.ม. | ๑,๗๙๘,๐๐๐ | ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๘ | / | - | - | ๑,๗๙๘,๐๐๐ | (กองช่าง) |
| ๒๐ | โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายใน อบต. ม.๒ | กว้าง ๔.๐๐ – ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร ปูหนาเฉลี่ย ๕ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๑๐ ตร.ม. | ๑,๘๓๖,๐๐๐ | ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๘ | / | - | - | ๑,๘๓๖,๐๐๐ | (กองช่าง) |
| ๒๑ | โครงการปรับปรุงต่อเติมรั้ว สาธารณะประโยชน์(กุโบร์) บ้านทุ่งเค็จ ม.๔ | ปรับปรุงต่อเติมรั้วสาธารณะประโยชน์ (กุโบร์) ความยาว ๑๘๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | ๔๒๑,๐๐๐ | ๔ มี.ค. ๒๕๖๘ – ๒ มิ.ย. ๒๕๖๘ | - | / | - | ยังไม่มีงบเบิก จ่ายงบประมาณ | (กองช่าง) |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาจัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงรวมทั้งพลังงานทดแทน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | การอุดหนุนงบประมาณ เพื่อการขยายเขตไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขต ไฟฟ้าในตำบลปะเสยะวอ โดยจ่ายเป็น เงินอุดหนุนให้สำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองช่าง) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพชุมชน

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการสร้างงานอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นฯ

๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลปะเสยะวอ | จัดอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลปะเสยะวอ เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ประกอบการ อบรม ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๒๕๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองช่าง) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๘ |
| ๒ | การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองช่าง) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๘ |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพชุมชน

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมงฯ

๒. แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านเกษตรกร | ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้าน เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองช่าง) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |

๓. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

๑. แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกให้กับ ออถ. ตำบลปะเสยะวอ เช่น ค่าป้าย, ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองช่าง) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |
| ๒ | โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เช่น ค่าป้าย, ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนิน โครงการ ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองช่าง) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |

ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมการจัดการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.ปะเสยะวอ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นแก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่ เช่น ค่าป้าย, ค่าอาหารและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองช่าง) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๘ |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าวิทยากร, ค่าป้าย, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๒๕๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองช่าง) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๘ |
| ๓ | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.กรณีเี่ยวยาหรือพื้นที่ฟูหลังเกิดสาธารณภัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการช่วยเหลือเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลปะเสยะวอ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองช่าง) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๘ |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับ
 ๑. แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ - สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเงิน อุดหนุนอาหารกลางวัน - ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๔๖๔,๔๕๐ | ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘ | / | - | - | ๑๓๘,๒๔๐ | (กองการศึกษา ๑) เป็นโครงการ กิจกรรมที่ตั้งไว้ สำหรับ ๒ ภาค การศึกษา |
| ๒ | ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ รร.ในสังกัด สพฐ จำนวน ๕ แห่ง ศพด.บาเลาะ จำนวน ๑ แห่ง | ๑,๘๖๐,๑๔๔ | ๑ พ.ย. ๒๕๖๗ - ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๘ | / | - | - | ๘๖๒,๔๓๐๔ | (กองการศึกษา ๑) เป็นโครงการ กิจกรรมที่ตั้งไว้ สำหรับ ๒ ภาค การศึกษา |
| ๓ | โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. | อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้ รร. ในสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ แห่ง | ๓,๘๒๗,๐๐๐ | ๑ พ.ย. ๒๕๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘ | / | - | - | ๑,๗๘๔,๗๐๐ | (กองการศึกษา ๑) เป็นโครงการ กิจกรรมที่ตั้งไว้ สำหรับ ๒ ภาค การศึกษา |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับ
 ๑. แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๔ | โครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ปฐมนิเทศผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๔,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๒๕๖๘- ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองการศึกษาฯ) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |
| ๕ | โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก | ๕,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๒๕๖๘- ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองการศึกษาฯ) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |
| ๖ | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาหนูน้อยคนเก่ง | จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนาการเด็กและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก พัฒนาการของเด็ก ฯลฯ | ๕,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองการศึกษาฯ) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับ
 ๑. แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๗ | สานสัมพันธ์ครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุโขทัย | จัดโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุโขทัยเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนอกสถานที่ | ๓๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองการศึกษา) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |
| ๘ | โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกกันน็อก | เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการสวมหมวกกันน็อกให้เด็กนักเรียน ศพด. | ๘,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองการศึกษา) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับ

๑. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | การจัดการเรียนการสอน (อัลกุรอาน) กีรออาตี | จัดอบรมเกี่ยวข้องกับการเรียนการ สอนอัลกุรอานประจำมัสยิดใน พื้นที่ตำบลปะเสยะวอ | ๙๙๐,๐๐๐ | ๑ ธ.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘ | / | - | - | ๔๓๒,๐๐๐ | (กองศึกษาฯ) ตั้งงบประมาณในการ ดำเนินการ๑๐เดือน ตั้งแต่ ธ.ค.๖๗-ก.ย.๖๘ ดำเนินการแล้ว ๔ เดือน |
| ๒ | การจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุ รธรรมจริยธรรมและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เด็กและเยาวชนใน พื้นที่ตำบลปะเสยะวอ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๔ มี.ค. ๒๕๖๘- ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๘ | / | - | - | ๑๙๙,๗๕๐ | (กองศึกษาฯ) |

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างรั้วรอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลปะเสยะวอ หมู่ที่ ๕ | ก่อสร้างรั้วรอบ ศพด.หมู่ที่ ๕ ความยาว ๑๒๓ เมตร สูง ๑.๕๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด | ๖๗๕,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๓๐ มี.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองช่าง) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมการฝึกทักษะด้านกีฬาให้สู่ความเป็นเลิศ

๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการตาดิการสัมพันธ์ | จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และกีฬาในพื้นที่ตำบลปะเสยะวอ | ๑๔๐,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองศึกษา) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |
| ๒ | การจัดการแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ด้านภยยา เสพติดและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว | จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่นการแข่งขันฟุตบอล และกีฬา ประเภทอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่มั่วสุมกับ ยาเสพติด | ๒๗๐,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองศึกษา) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |
| ๓ | การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขัน | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทุก ระดับ (อำเภอ/จังหวัด/ประเทศ) | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองศึกษา) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมการฝึกทักษะด้านกีฬาให้สู่ความเป็นเลิศ

๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๔ | โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เช่น ค่าป้าย, ค่าอาหาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | ๒๐,๐๐๐ | ๑ มี.ค. ๒๕๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองศึกษา) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |
| ๕ | โครงการแข่งขันเรือยอกองเรือกอลและสปีดสแตนประเพณี การท่องเที่ยวและต้านภัยยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันเรือยอกอง ฯ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองศึกษา) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |
| ๖ | โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ที่มีสยิดและสุเหร่าในพื้นที่ตำบลปะเสยะวอ เช่น ค่าป้าย, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๗ ก.พ ๒๕๖๘ – ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘ | / | - | - | ๙๙,๗๒๕ | (กองศึกษา) |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่างๆ ศิลปะ จารีตประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๗ | โครงการประเพณีของดีเมืองสาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีของดีเมืองสาย เช่น ค่าป้าย, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม อื่นๆที่เกี่ยวข้อง | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองศึกษาฯ) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๘ |
| ๘ | โครงการสืบสานประเพณีอาซูรด้อนรับอิจเราะห์ศักราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอาซูรอ เช่น ค่าป้าย, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ก.ย. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองศึกษาฯ) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๘ |
| ๙ | โครงการประเพณีแห่พระ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ศาลเจ้าที่อยู่อ้อมเอี้ยในการจัดการกิจกรรมประเพณีแห่พระ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘ | / | - | - | ๑๕,๐๐๐ | (กองศึกษาฯ) |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่างๆ ศิลปะ จารีตประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑๐ | โครงการประเพณี ทางพุทธศาสนา | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้วัดถ้ำ ภาวาสในการจัดการกิจกรรมประเพณี ชักพระ เช่น ค่าป้าย, ค่าวัสดุ, ค่าอาหาร, และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | ๑๕,๐๐๐ | ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๗ | / | - | - | ๑๕,๐๐๐ | (กองศึกษาฯ) |
| ๑๑ | โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ประชาชน ที่นับถือศาสนาพุทธในการจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์ในพื้นที่ ตำบลปะเสยะวอ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองศึกษาฯ) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |
| ๑๒ | โครงการงานเมาลิด สัมพันธ์ หมู่ที่ ๑ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้มีสยิด หมู่ที่ ๑ บ้านปาตาบาระ ในการจัด กิจกรรมด้านศาสนา เช่น ค่าป้าย, ค่าอาหาร อื่นๆที่เกี่ยวข้อง | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ส.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองศึกษาฯ) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่างๆ ศิลปะ จารีตประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑๓ | โครงการงานเมอลิต สัมพันธ์ หมู่ที่ ๒ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้มีสยิด หมู่ที่ ๒ บ้านบน ในการจัดกิจกรรม ด้าน ศาสนา เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๔๐,๐๐๐ | ๑ ส.ค. ๒๕๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองศึกษาฯ) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |
| ๑๔ | โครงการงานเมอลิต สัมพันธ์ หมู่ที่ ๓ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้มีสยิด หมู่ที่ ๓ บ้านปะเสยะวอ ในการจัด กิจกรรมด้านศาสนา เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๔๐,๐๐๐ | ๑ ส.ค. ๒๕๖๘- ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองศึกษาฯ) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |
| ๑๕ | โครงการงานเมอลิต สัมพันธ์ หมู่ที่ ๔ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้มีสยิด หมู่ที่ ๔ ในการจัดกิจกรรมด้านศาสนา เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๔๐,๐๐๐ | ๑ ส.ค. ๒๕๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองศึกษาฯ) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่างๆ ศิลปะ จารีตประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑๖ | โครงการงานแมลิต สัมพันธ์ หมู่ที่ ๕ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้มีสยิด หมู่ที่ ๕ ในการจัดกิจกรรมด้านศาสนา เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๔๐,๐๐๐ | ๑ ส.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองศึกษาฯ) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |
| ๑๗ | โครงการงานแมลิต สัมพันธ์ หมู่ที่ ๖ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้มีสยิด หมู่ที่ ๖ ในการจัดกิจกรรมด้านศาสนา เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๔๐,๐๐๐ | ๑ ส.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองศึกษาฯ) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |
| ๑๘ | โครงการงานแมลิต สัมพันธ์ หมู่ที่ ๗ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้มีสยิด หมู่ที่ ๗ ในการจัดกิจกรรมด้านศาสนา เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร และอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง | ๔๐,๐๐๐ | ๑ ส.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองศึกษาฯ) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมการกีฬา และกิจกรรมการฝึกทักษะด้านกีฬาให้สู่ความเป็นเลิศ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล บ้านลุ่ม หมู่ที่ ๗ | ปรับปรุงสนามฟุตบอลบ้านลุ่ม ขนาด กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร รายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. กำหนด | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๒๕๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองช่าง) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |
| ๒ | โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๓ | ก่อสร้างลานออกกำลังกายในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗ เมตร รายละเอียด แบบแปลนที่กำหนด | ๘๒,๐๐๐ | ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘ – ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๘ | / | - | - | - | (กองช่าง) |
| ๓ | โครงการปรับปรุงลานกีฬา อเนกประสงค์หลังที่ ทำการ อบต. ปะเสยะวอ | ขนาดกว้าง ๖๖.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด | ๑๕๖,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๗ | - | - | / | - | (กองช่าง) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

๑. แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีนฉีดสุนัข, แมว ค่าป้ายโครงการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๑๕,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองสาธารณสุข) เป็นกำหนดการเดิม ที่ตั้งไว้ในแผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |
| ๒ | เงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ | เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ในการดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองสาธารณสุข) เป็นกำหนดการเดิม ที่ตั้งไว้ในแผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |
| ๓ | เงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒ | เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ในการดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองสาธารณสุข) เป็นกำหนดการเดิม ที่ตั้งไว้ในแผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

๑. แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๔ | เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ | เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ในการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองสาธารณสุขฯ) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๘ |
| ๕ | เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ | เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ในการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองสาธารณสุขฯ) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๘ |
| ๖ | เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ | เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ในการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองสาธารณสุขฯ) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๘ |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

๑. แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๗ | เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ | เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ในการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองสาธารณสุข) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |
| ๘ | เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ | เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ในการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองสาธารณสุข) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |
| ๙ | โครงการป้องกัน ควบคุม และระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคระบาด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกัน ควบคุม และระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคระบาด ในพื้นที่ตำบลปะเสยะวอ เช่น ค่าป้าย คำวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองสาธารณสุข) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

๑. แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑๐ | โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร และ ตั้งครรภในวัยรุ่น ต่ำบละปะเสยะวอ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและ ตั้งครรภในวัยรุ่น ต่ำบละปะเสยะวอ เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๒๐,๐๐๐ | ๑ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองสาธารณสุข) เป็นกำหนดการเดิม ที่ตั้งไว้ในแผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต

๕.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

๒. แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าป้าย, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ฯลฯ | ๖๐,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๒๕๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (สำนักปลัด) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |
| ๒ | โครงการชุมชนसानใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการชุมชนसानใจห่วงใยผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ฯลฯ | ๓๐,๐๐๐ | ๑ มี.ค. ๒๕๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (สำนักปลัด) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |
| ๓ | โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิต | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อปท. | ๕๐,๐๐๐ | ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘ | / | - | - | ๔๐,๐๐๐ | (สำนักปลัด) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน

๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลสำคัญ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการตั้งด่านเฝ้าระวังบนถนน สายหลักในเขตพื้นที่ตำบลปะเสยะวอ เช่น ค่าป้าย, ค่าอาหาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๑๐,๐๐๐ | ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ - ๕ ม.ค. ๒๕๖๘ | / | - | - | ๑,๘๔๐ | (กองสำนักปลัด) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ ๒ ช่วง - ช่วงเทศกาลวัน ปีใหม่ - ช่วงเทศกาลวัน สงกรานต์ |
| ๒ | โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการแก้ไขปัญห ยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าป้าย, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม, ค่าวิทยากร ฯลฯ | ๓๐,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองสาธารณสุข ฯ) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๖.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | การจัดการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (สำนักปลัด) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |
| ๒ | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร ในองค์กร | จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานแก่พนักงานส่วนตำบล ในสังกัด อบต.ปะเสยวอ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (สำนักปลัด) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์หลัง สำนักงาน อบต. | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต. ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๑,๕๕๕,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๒๕๖๘- ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (กองช่าง) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๖.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน

๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๒ | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนด้านต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนในด้านต่างๆ เช่น ค่าป้าย, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (สำนักปลัด) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |
| ๓ | โครงการปกป้องสถาบันชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการปกป้องสถาบันชาติ เช่น ค่า ป้าย, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม, ค่าวิทยากร ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๒๕๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘ | - | - | / | - | (สำนักปลัด) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ |
| ๔ | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง และสมาชิก อบต. | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและกิจกรรมอื่นๆที่ เกี่ยวข้องให้คณะผู้บริหาร, สมาชิก, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง ใน สังกัด อบต. | ๒๐,๐๐๐ | ๖ มี.ค. ๒๕๖๘ – ๖ มี.ค. ๒๕๖๘ | / | - | - | ๗,๓๑๐ | (สำนักปลัด) |

